

Sanierung und Neubau Grundschule Altenberge

Grob-Terminplan Stand 06.03.2023

Ausschreibung

<u>Gewerk</u>	<u>Submission</u>	<u>Veröffentlichung</u>
Schadstoffsanierung und Abbrucharbeiten	18.01.2023	national
Sicherheits- und Baustelleneinrichtung	29.03.2023	EU-weit
Gerüstbauarbeiten	29.03.2023	EU-weit
Rohbauarbeiten	29.03.2023	EU-weit
Blitzschutzarbeiten	29.03.2023	EU-weit
Zimmerer- und Holzbauarbeiten	29.03.2023	EU-weit
Dachabdichtungsarbeiten	29.03.2023	EU-weit

Bauausführung

Bauteile A + B (Neubau - Sanierung)

<u>Gewerk</u>	<u>Ausführung</u>	<u>Auftrag</u>
Schadstoffsanierung	Mitte März 2023	erteilt
Abbrucharbeiten	Anfang April 2023	erteilt
Erdarbeiten	Mitte Mai 2023	
Rohbauarbeiten	Mitte Juni 2023	
Gebäudetechnik	Anfang Januar 2024	
Ausbaugewerke	Anfang Januar 2024	
Inbetriebnahme	Mitte Oktober 2024	

Bauteil C (Borndal)

Umbauarbeiten	November 2024
Inbetriebnahme	Juli 2025